



ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Primer semestre 2021

Director General
Marcos Makón

Dirección de Análisis Presupuestario

Analista
Julieta Olivieri

23 de julio de 2021

ISSN 2683-9598

Índice de contenidos

Resumen Ejecutivo.....	4
Ejecución financiera de la Inversión Pública.....	5
Ejecución de la Inversión Pública por función.....	6
Ejecución de la Inversión Pública por región.....	7
Ejecución de la Inversión Pública fuente de financiamiento.....	9
Ejecución financiera y física de la Inversión Real Directa.....	11
Ejecución financiera y física de los proyectos de inversión.....	11
Ejecución de la adquisición de bienes de capital.....	13
Ejecución financiera de las Transferencias de Capital.....	13
Ejecución de las Transferencias de Capital por destinatario.....	13
Ejecución de las Transferencias de Capital a sectores públicos provinciales y municipales.....	15
Aspectos Metodológicos.....	17
Anexos.....	18

Índice de cuadros

Cuadro 1. Composición de la Inversión Pública.....	5
Cuadro 2. Inversión pública por función.....	7
Cuadro 3. Inversión pública por región.....	8
Cuadro 4. Inversión pública por fuente de financiamiento.....	10
Cuadro 5. Principales organismos receptores del crédito externo.....	10
Cuadro 6. Principales organismos financiadores de inversión pública.....	11
Cuadro 7. Composición de la Inversión Real Directa.....	11
Cuadro 8. Principales 20 obras en proyectos de inversión.....	12
Cuadro 9. Principales adquisiciones de bienes de capital por Jurisdicción.....	13
Cuadro 10. Transferencias de capital por destinatario.....	14
Cuadro 11. Transferencias de capital a sectores públicos provinciales y municipales.....	16
Cuadro 12. Inversión Pública por ubicación geográfica.....	18
Cuadro 13. Proyectos de Inversión por ubicación geográfica.....	19
Cuadro 14. Principales obras en proyectos de inversión por ubicación geográfica.....	20

Índice de gráficos

Gráfico 1. Inversión Pública al primer semestre.....	5
Gráfico 2. Composición de la Inversión Pública al primer semestre.....	6
Gráfico 3. Contribución al crecimiento de la inversión por función.....	7
Gráfico 4. Composición de la Inversión Pública por región.....	8
Gráfico 5. Inversión Pública ejecutada por ubicación geográfica per cápita.....	9
Gráfico 6. Composición de las transferencias a provincias por programa.....	14

Resumen Ejecutivo

La Inversión Pública (IP)¹ ejecutada por la Administración Nacional (APN) en el primer semestre del año 2021 ascendió a \$296.982 millones, lo cual representa un crecimiento en términos reales² de 107,2% a/a (año contra año) y una ejecución comparada con el crédito vigente de 38,0%. El incremento con relación al primer semestre de 2020 se explica, en primer lugar, por las Transferencias de Capital (TC) (\$212.757 millones), que registraron un crecimiento del 132,0% a/a, y en segundo lugar, por la Inversión Real Directa (IRD) (\$84.224 millones), que exhibió un aumento real de 63,0% a/a. La participación de la ejecución de la inversión pública del primer semestre sobre el gasto primario alcanza en 2021 el valor más alto de los últimos cuatro años (7,7%).

Desde el punto de vista funcional del gasto, tres sectores concentraron el 64,2% de la inversión y se constituyeron además como los impulsores del crecimiento: transporte, vivienda y urbanismo y agua potable y alcantarillado.

Con respecto a la ubicación geográfica de la inversión, más de la mitad se concentró en la región Pampeana (53,7%), seguida por la inversión sin región especificada (22,2%), que incluye las obras con alcance Nacional, Binacional e Interprovincial, además de la no clasificada. En todas las regiones se observaron crecimientos con relación al registro de un año atrás, destacándose las variaciones de la región Pampeana (145,4% a/a) y del Noreste (143,0% a/a).

La IRD, uno de los dos conceptos que integran la inversión pública, se compone de los proyectos de inversión (\$64.620 millones) y de la adquisición de bienes de capital (\$19.604 millones) cuya ejecución está a cargo en forma directa por la Administración Nacional. Ambos conceptos exhibieron crecimientos reales en comparación con la ejecución del primer semestre del 2020 (53,1% a/a y 107,2% a/a, respectivamente). La ejecución presupuestaria en proyectos de inversión correspondió a 452 obras y 20 de ellas, relacionadas mayoritariamente con la construcción de autopistas y autovías a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, concentraron más de la mitad del devengado en este concepto.

El segundo componente de la inversión pública lo integran las Transferencias de Capital (TC) con un total que alcanza los \$212.757 millones en el primer semestre de 2021 para financiar proyectos y adquisición en equipos en instituciones que no forman parte de la Administración Nacional. Estos fondos no sólo representaron una proporción mayor dentro del total devengado en inversión pública (71,6%), sino que registraron un aumento interanual del 132,0% a/a y un nivel de ejecución superior al promedio de la inversión, que alcanzó al 44,3% del crédito vigente. Desde el punto de vista de los destinatarios se destacan las provincias y municipios (\$84.229 millones) y los fondos fiduciarios y otros entes (\$61.341 millones), con crecimientos reales en comparación con la ejecución de un año atrás (312,4% a/a y 317,3% a/a, respectivamente).

El 88,5% del financiamiento del gasto en inversión correspondió a fuentes internas, principalmente provenientes de recursos del tesoro nacional y del crédito interno, y el 11,5% restante a fuentes externas, fundamentalmente del crédito externo. Se observaron dispares comportamientos en cada caso. Las fuentes internas exhibieron un crecimiento de 148,6% a/a y un nivel de ejecución equivalente al 46,3% del crédito vigente, superior al registrado para el total de la inversión (38,0%). En cambio, las fuentes externas cayeron 9,2% a/a y devengaron el 15,9% del presupuesto asignado.

¹ Compuesta por la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital. Ver definición en las consideraciones metodológicas.

² Para el cálculo de las variaciones reales se utiliza como deflactor la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Nivel General Nacional (INDEC).

Ejecución financiera de la Inversión Pública

La inversión pública (IP) ejecutada durante el primer semestre del año 2021 ascendió a \$296.982 millones, lo que representó un salto de 107,2% real con relación a la ejecución del mismo período de 2020. Esto se explica por el crecimiento de sus dos componentes, las transferencias de capital y la inversión real directa que exhibieron aumentos del 132,0% a/a y del 63,0% a/a, respectivamente. Desde el punto de vista de la comparación con el crédito vigente la inversión pública devengó el 38,0%. Las transferencias de capital, componente de más relevancia, superaron el promedio de ejecución con 44,3% mientras que la inversión real directa alcanzó 27,9%.

Cuadro 1. Composición de la Inversión Pública

Primer semestre 2021, en millones de \$, % de ejecución y % de var. real a/a


Inversión Pública	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Inversión Real Directa	301.675	84.224	27,9	63,0
Transferencias de Capital	480.771	212.757	44,3	132,0
Total	782.445	296.982	38,0	107,2

FUENTE: OPC, en base a datos E.Sidif.

La inversión pública del primer semestre muestra una recuperación respecto a la del mismo período del ejercicio 2020. Con relación a la participación sobre el gasto primario, en 2021 se alcanza el valor más alto de los últimos cuatro años (7,7%).

Gráfico 1. Inversión Pública al primer semestre

Primeros semestres de 2012 a 2021, en % sobre el gasto primario y en % de ejecución sobre el crédito vigente




FUENTE: OPC, en base a datos E.Sidif e INDEC.

Un análisis de la última década en lo que respecta a la ejecución al primer semestre de la inversión pública permite concluir que las transferencias de capital se constituyen como el componente de mayor relevancia, con un pico en 2015 cuando representaron el 75,8% del gasto en inversión. Por su

parte, en 2021 se aprecia el mismo comportamiento de prevalencia de las transferencias de capital (71,6% del gasto), que se había revertido parcialmente en el bienio 2019-2020, con guarismos inferiores al 65% de participación.

Gráfico 2. Composición de la Inversión Pública al primer semestre

2012-2021, en % de participación



FUENTE: OPC, en base a datos E.Sidif.

Ejecución de la Inversión Pública por función

Durante el primer semestre del año la inversión pública devengada se canalizó mayormente hacia obras de transporte, vivienda y urbanismo y agua potable y alcantarillado, que en conjunto representaron el 64,2% de las erogaciones. En materia de transporte se observa una ejecución del 34,4% del crédito asignado, y un crecimiento del 88,9% a/a con relación a la ejecución del mismo período del año pasado, principalmente impulsada por las obras ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad. La función vivienda y urbanismo devengó el 47,2% del presupuesto asignado al primer semestre, nivel superior al registrado para el total de inversión pública, y exhibió un incremento interanual del 560,2% a/a, fundamentalmente por las acciones del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Por último, la inversión en agua potable y alcantarillado, también registró una ejecución por encima del promedio (46,7%) y un incremento real con respecto a la ejecución de un año atrás (23,2% a/a), impulsado por las acciones del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.

En las demás funciones, cuyas erogaciones al primer semestre del año representan el 35,8% del total de la inversión, se observan, en general, niveles de ejecución inferiores al promedio (con excepción de la función Salud que alcanzó el 40,8%), aunque en todos los casos la variación real interanual con relación al primer semestre de 2020 es positiva. Sobresale por su crecimiento la función Industria (7.975,1 %a/a), como consecuencia de las acciones de financiamiento a la producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, canalizadas a través de las transferencias al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

Cuadro 2. Inversión pública por función

Primer semestre de 2021, en millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a


Función	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Transporte	216.413	74.432	34,4	88,9
Vivienda y Urbanismo	127.330	60.155	47,2	560,2
Agua Potable y Alcantarillado	120.275	56.212	46,7	23,2
Educación y Cultura	81.951	28.029	34,2	382,8
Energía, Combustibles y Minería	44.520	12.448	28,0	29,1
Salud	37.425	15.265	40,8	24,8
Industria	32.114	10.693	33,3	7975,1
Ciencia y Técnica	25.283	8.022	31,7	45,5
Resto	97.133	31.725	32,7	99,3
Total	782.445	296.982	38,0	107,2

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

La inversión en vivienda y urbanismo fue la que más contribuyó al incremento de la inversión total en el primer semestre del año, con un 27,2%. Continuaron transporte y agua potable y alcantarillado, que aportaron el 23,9% y el 12,5% del aumento total, respectivamente.

Gráfico 3. Contribución al crecimiento de la inversión por función

Primer semestre de 2021, en % de contribución al crecimiento



FUENTE: OPC, en base a datos E.Sidif.

Ejecución de la Inversión Pública por región

Durante el período bajo análisis más de la mitad de la inversión pública se concentró en la región Pampeana (53,7%), seguida por la inversión sin región especificada (22,2%), que incluye las obras con alcance Nacional, Binacional e Interprovincial, además de la no clasificada. En todos los casos se observan crecimientos con relación al registro de un año atrás, destacándose las variaciones de la región Pampeana (145,4% a/a) y del Noreste (143,0% a/a).

Cuadro 3. Inversión pública por región³

Primer semestre de 2021, en millones de \$, % de ejecución y % de var. real a/a

Región	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
PAMPEANA	348.196	159.524	45,8	145,4
NOA	69.910	23.774	34,0	70,3
PATAGONIA	50.553	18.792	37,2	37,1
NEA	38.943	18.617	47,8	143,0
CUYO	23.934	10.432	43,6	80,6
Sin región especificada (*)	250.909	65.843	26,2	76,8
Total	782.445	296.982	38,0	107,2

(*) Incluye gastos de IP con ubicación geográfica Interprovincial, Nacional, Binacional y No clasificada.


FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

La región Pampeana, del Noreste y de Cuyo registraron niveles de ejecución superiores al 40%, por encima del promedio, mientras que las regiones sin especificar, Noroeste y la Patagonia exhibieron niveles inferiores, del 26,2%, 34,0% y 37,2%, respectivamente.

La composición de la inversión pública varía según las regiones, pero en todas predominan las transferencias de capital. Se destaca la preponderancia de las transferencias en los gastos de inversión sin región especificada.

Gráfico 4. Composición de la Inversión Pública por región

Primer semestre de 2021, en % de participación



FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

El gasto por ubicación geográfica asociado a la población de las provincias en que se registra el gasto permite construir un indicador de inversión pública per cápita⁴. A través de este se observa un máximo en la provincia de La Rioja, con \$25.676 por habitante, sobre el cual impacta el Convenio que mantiene con el Estado Nacional⁵, mientras que en el otro extremo la provincia de Tucumán presenta \$1.544. El promedio a nivel nacional es de \$6.483 por habitante, lo cual implica un

³ Ver detalle por provincia en Anexos.


⁴ Cabe aclarar que el registro del gasto devengado por ubicación geográfica es de carácter indicativo.

⁵ El artículo 84 de la Ley de Presupuesto vigente establece una asignación específica de \$12.500 millones a la provincia de La Rioja y \$500 millones a favor de sus municipios, a distribuirse en 12 cuotas mensuales y consecutivas.

incremento de 105,2% en términos reales respecto al registro del primer semestre del 2020 (\$2.184 por habitante).

Gráfico 5. Inversión Pública ejecutada por ubicación geográfica per cápita

Primer semestre de 2020 y de 2021, en \$ por habitante



FUENTE: OPC, en base a datos E. Sidif e INDEC

Ejecución de la Inversión Pública fuente de financiamiento

Durante el primer semestre el 88,5% del financiamiento del gasto en inversión correspondió a fuentes internas y el 11,5% restante a fuentes externas.

Cuadro 4. Inversión pública por fuente de financiamiento

Primer semestre de 2021, en millones de \$, % de ejecución y % de var. real a/a

Fuentes de Financiamiento	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var% real a/a
Fuentes Internas	567.349	262.791	46,3	148,6
Tesoro Nacional	418.732	188.721	45,1	150,2
Recursos Propios	7.103	1.554	21,9	171,8
Recursos con Afectación Específica	21.880	7.161	32,7	2051,5
Transferencias Internas	23.056	7.785	33,8	27344,3
Crédito Interno	96.579	57.570	59,6	96,3
Fuentes Externas	215.096	34.191	15,9	-9,2
Transferencias Externas	542	68	12,6	-20,2
Crédito Externo	214.554	34.123	15,9	-9,2
Total	782.445	296.982	38,0	107,2

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Las fuentes internas devengaron el 46,3% de su presupuesto y exhibieron un crecimiento del 148,6% a/a con relación a la ejecución del mismo período de un año atrás. Los recursos provenientes del Tesoro Nacional (\$188.721 millones) y del crédito interno (\$57.570 millones) explicaron la mayor parte del aumento, al mismo tiempo que registraron los porcentajes de ejecución más elevados (45,1% y 59,6%, respectivamente). Sobresale la variación interanual de las transferencias internas como consecuencia de las efectuadas desde el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte a la empresa Corredores Viales SA (\$7.141 millones), que no había registrado ejecución durante el primer semestre de 2020.

Por el contrario, las fuentes externas devengaron el 15,9% del presupuesto anual y mostraron un retroceso con relación a la ejecución de un año atrás. Los principales organismos receptores del crédito externo para financiar inversión se exponen en el siguiente cuadro:

Cuadro 5. Principales organismos receptores del crédito externo

Primer semestre de 2021, en millones de \$ y en % de ejecución

Organismos receptores	Vigente	Devengado	% de ejecución
Ministerio de Obras Públicas	48.650	9.679	19,9
Ministerio de Transporte	42.810	2.182	5,1
Dirección Nacional de Vialidad	22.811	6.158	27,0
Secretaría de Energía	18.102	5.723	31,6
Ministerio de Educación	16.244	1.607	9,9
Ministerio de Desarrollo Productivo	15.857	886	5,6
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	12.230	708	5,8
Resto	37.851	7.180	19,0
Total general	214.554	34.123	15,9

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Por otra parte, se detallan los organismos financiadores de la inversión pública y el nivel de ejecución alcanzado al primer semestre para cada uno:

Cuadro 6. Principales organismos financiadores de inversión pública

Primer semestre de 2021, en millones de \$ y en % de ejecución

Organismo Financiador	Vigente	Devengado	% de ejecución
Banco Interamericano de Desarrollo	99.910	18.212	18,2
China Development Bank	44.114	5.685	12,9
Corporación Andina de Fomento	29.873	3.350	11,2
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	25.142	5.251	20,9
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	6.869	1.560	22,7
Banco Centroamericano de Integración Económica	3.281	0	0,0
Resto	5.365	64	1,2
Total	214.554	34.123	15,9

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución financiera y física de la Inversión Real Directa

La ejecución del gasto en IRD de la Administración Nacional al primer semestre del año totalizó \$84.224 millones, de los cuales \$64.620 millones (76,7%) correspondieron a Proyectos de Inversión y \$19.604 millones (23,3%) a adquisiciones de bienes de capital. En el primer caso se observa un nivel de ejecución del 33,4% del presupuesto asignado y un incremento interanual real del 53,1% con relación a la ejecución del primer semestre 2020. En el segundo, la ejecución presupuestaria resultó inferior, equivalente al 18,2% del crédito vigente, aunque con un incremento de 107,2% a/a respecto a la ejecución del año previo.

Tanto los proyectos de inversión como la adquisición de bienes de capital aumentaron con relación al primer semestre del 2020.

Cuadro 7. Composición de la Inversión Real Directa

Primer semestre de 2021, en millones de \$, % de ejecución y % de var. real a/a

Concepto	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Proyectos de inversión	193.724	64.620	33,4	53,1
Adquisiciones de Bs. de capital	107.950	19.604	18,2	107,2
Total	301.675	84.224	27,9	63,0

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución financiera y física de los proyectos de inversión

La ejecución en proyectos de inversión al 30 de junio correspondió a 452 obras por un total de \$64.620 millones.

Desde un análisis físico-financiero se observa que 20 obras de las 452 concentran más de la mitad (53,0%) de la ejecución en proyectos, correspondiendo 14 a la construcción de autopistas y autovías bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad.

Se expone a continuación el nivel de ejecución financiera y física al primer semestre para las 20 principales obras.

Cuadro 8. Principales 20 obras en proyectos de inversión

Primer semestre de 2021, en millones de \$, % de ejecución y % avance físico

Obras	Ubicación geográfica	Ejecución financiera al 30/6 (millones de \$)			Ejecución física al 30/6 (% de avance)		
		Vigente	Dev.	% de ejec.	Prog. anual	Ejec.	% de ejec.
Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)	Buenos Aires	4.467	4.371	97,9	23,0	7,71	33,6
Autopista Presidente Juan Domingo Perón	Buenos Aires	4.500	3.901	86,7	18,29	5,17	28,3
Autopista Ruta Nacional N° 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2° Calzada)	Santa Fe	3.291	3.289	99,9	28,05	10,5	37,4
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	Ciudad de Buenos Aires	6.177	2.842	46,0	5,11	0,34	6,7
Infraestructura Transporte Masivo - VAP III	Buenos Aires	3.400	1.770	52,1	69,0	29,6	-
Construcción de Reactor RA-10	Buenos Aires	2.983	1.659	55,6	9,6	2,21	23,0
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento desarrolladas por los 24 Distritos de la DNV	Varias	4.898	1.640	33,5	100,0	50,0	50,0
Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada	Buenos Aires	1.625	1.538	94,7	7,97	4,25	53,3
Ruta Nacional N° 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)	Entre Ríos	1.654	1.497	90,5	43,27	13,86	32,0
Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arroyito	Córdoba	1.092	1.463	133,9	5,41	4,56	84,3
Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.N° 11 Travesía Urbana Resistencia	Formosa	1.530	1.322	86,4	48,06	11,86	24,7
Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Cipolletti	Río Negro	1.321	1.195	90,5	9,46	1,25	13,2
Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	Buenos Aires	2.215	1.125	50,8	40,0	20,14	50,4
Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR) (*)	Interprovincial	3.992	1.108	27,7	23,36	5,45	23,3
Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60	La Rioja	1.064	1.064	100,0	32,53	10,78	33,1
Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist	Buenos Aires	1.415	1.011	71,5	54,7	6,59	12,0
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N) (*)	Varias	12.517	1.004	8,0	8,3	0,11	1,3
Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	2.458	855	34,8	100,0	25,0	25,0
Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional N° 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	Mendoza	1.574	820	52,1	27,37	7,53	27,5
Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - San Ignacio	Misiones	649	801	123,4	7,45	2,9	38,9
Resto	Varias	62.822	34.277	54,6	n/c	n/c	n/c
Total		193.724	64.620	33,4	n/c	n/c	n/c

(*) Datos al primer trimestre, última información disponible.

(n/c): no corresponde.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución de la adquisición de bienes de capital

La adquisición de bienes de capital ascendió a \$19.604 millones en el primer semestre de 2021 y exhibió un incremento real de 107,2% con relación a la ejecución de un año atrás. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las compras de equipos militares y de seguridad del Ministerio de Defensa (458,6 %a/a), en el marco de la creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) cuyo fin es financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. También influyó la compra de equipos varios para el desarrollo de infraestructura sanitaria llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas (Hospitales Modulares y Centros Sanitarios Turísticos por Emergencia Covid-19) (5064,9% a/a) y la adquisición de equipamiento tecnológico por parte del Ministerio de Educación en el marco del programa de Implementación del Plan Federal Juana Manso, cuyo objetivo es la distribución de computadoras portátiles y la expansión de la conectividad en las escuelas (1699,1% a/a).

Cuadro 9. Principales adquisiciones de bienes de capital por Jurisdicción

Primer semestre de 2021, en millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Jurisdicción	Vigente	Devengado	% de ejec.	Var. % real a/a
Ministerio de Defensa	12.635	5.755	45,6	458,6
Ministerio de Obras Públicas	9.114	3.883	42,6	5064,9
Ministerio de Educación	23.116	3.846	16,6	1699,1
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	3.421	1.845	53,9	3556,8
Ministerio de Seguridad	3.894	768	19,7	-20,3
Ministerio de Salud	12.038	595	4,9	-89,5
Ministerio de Transporte	20.275	57	0,3	-81,4
Resto	23.457	2.855	12,2	144,4
Total	107.950	19.604	18,2	107,2

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

El porcentaje de ejecución del primer semestre para la adquisición de bienes de capital es del 18,2% del crédito vigente. Se observan demoras en la ejecución del presupuesto asignado para equipos sanitarios y de laboratorio del Ministerio de Salud, en el marco del programa de Fortalecimiento del Sistema Público de Salud, que cuenta con una asignación presupuestaria de \$5.889 millones (a financiarse con crédito externo) y no registra ejecución al primer semestre. Idéntica situación se observa en el Ministerio de Transporte, en donde el crédito vigente para la compra de equipos de transporte, tracción y elevación en el marco de la Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte, asciende a \$19.553 millones (de los cuales \$17.015 millones se prevén financiar con crédito externo), sin ejecución al 30 de junio.

Ejecución financiera de las Transferencias de Capital

Ejecución de las Transferencias de Capital por destinatario

Desde el punto de vista de los destinatarios que las reciben se destacan las provincias y municipios (\$84.229 millones), los fondos fiduciarios y otros entes (\$61.341 millones) y las empresas públicas (\$55.572 millones), que en conjunto representaron el 99,4% del total destinado al Sector Público y el 94,5% del devengado durante el primer semestre del año.

Cuadro 10. Transferencias de capital por destinatario

Primer semestre de 2021, en millones de \$, % de ejecución y % de var. real a/a

Destinatarios	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Sector Público	446.416	202.456	45,4	150,5
Provincias y Municipios	182.052	84.229	46,3	312,4
Fondos Fiduciarios y Otros Entes	103.801	61.341	59,1	317,3
Empresas Públicas	147.573	55.572	37,7	23,0
Universidades Nacionales	10.126	814	8,0	56,3
Resto	2.864	500	17,4	-
Sector Privado	24.433	4.641	19,0	2,1
Empresas Privadas	8.270	1.194	14,4	340,3
Cooperativas	6.991	1.164	16,6	168,6
Instituciones Culturales y Sociales	6.591	1.391	21,1	-57,4
Actividades Científicas o Académicas	2.498	849	34,0	68,0
Resto	82	43	51,9	-40,9
Sector Externo	9.921	5.660	57,1	-10,4
Total	480.771	212.757	44,3	132,0


FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Las transferencias a provincias y municipios⁶ resultaron el componente de mayor relevancia con el 39,6% del total al 30 de junio. Ejecutaron el 46,3% del crédito asignado, nivel superior al registrado para el sector público (45,4%) y para el total de las transferencias de capital (44,3%) y aumentaron 312,4% a/a con relación al primer semestre del 2020. Los programas que impulsaron dicho incremento se detallan en el siguiente gráfico.

El 46,9% del crecimiento de las transferencias de capital se debe a las provincias y municipios.

Gráfico 6. Composición de las transferencias a provincias por programa

Primer semestre de 2021, en millones de \$



FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

⁶ Ver detalle de la ejecución por provincia en sección de Ejecución de TC a provincias y municipios.

Las transferencias a empresas públicas ejecutaron el 37,7% del presupuesto en el primer semestre y registraron un crecimiento real del 23,0% a/a. Sobresalen por su relevancia presupuestaria las transferencias a AYSA SA (\$27.291 millones), con casi la mitad de las transferencias a empresas públicas, sin embargo, exhibieron un retroceso de 17,4% con relación a la ejecución de un año atrás. El impulso al crecimiento estuvo dado por las efectuadas a Corredores Viales SA (\$8.957 millones, sin ejecución en el primer semestre del 2020), a IEASA SA (\$9.804 millones) y a Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE (\$4.888 millones), con subas reales del 25,4% a/a y 144,8% a/a en los dos últimos casos, respectivamente. Se destaca el nivel de ejecución alcanzado en las transferencias de capital a Corredores Viales SA que llegó al 99,1% de su presupuesto al 30 de junio.

Las transferencias a los fondos fiduciarios mostraron una ejecución del 59,1% y un aumento del 317,3% a/a, que estuvo dado principalmente por las efectuadas al Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar (\$26.275 millones) y al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$19.353 millones), con crecimientos reales del 557,1% a/a y el 677,5% a/a, respectivamente. Se destaca el nivel de ejecución alcanzado por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (100,0%, \$6.995 millones) y del Pro.Cre.Ar (88,5%).

Por su parte, las transferencias al Sector Privado devengaron el 19,0% del crédito y aumentaron 2,1% a/a. Se destacan los incrementos en las transferencias a empresas privadas (340,3% a/a), a las cooperativas (168,6% a/a) y a las actividades científicas o académicas (68,0% a/a). Por el contrario, se observaron retrocesos en las transferencias a instituciones culturales y sociales (57,4% a/a).

Por último, las transferencias al Sector Externo se atribuyen a la asistencia financiera para la construcción de hospitales modulares⁷, en el marco del programa de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Se registró una reducción del 10,4% con relación al registro del primer semestre del 2020 y una ejecución del 57,1% con relación al crédito asignado.

Ejecución de las Transferencias de Capital a sectores públicos provinciales y municipales

Como se mencionó previamente, las transferencias a provincias y municipios devengaron \$84.229 millones y registraron un incremento real de 312,4% a/a en comparación con el registro del primer semestre del año pasado. Se observa incrementos en todas las provincias, con excepción de La Pampa que redujo su ejecución un 10,6% a/a. Sobresalen los aumentos en las transferencias a las provincias de San Luis (4.205,7% a/a), Chubut (1.926,5% a/a), Santa Cruz (1.865,5% a/a) y San Juan (1.750,8% a/a).

Desde el punto de vista del peso relativo sobre el total de las transferencias, Buenos Aires (\$23.168 millones) y Córdoba (\$8.480 millones) recibieron los montos más elevados, representando en conjunto el 37,6% del devengado total. En el primer caso se destacan las transferencias en el marco del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal - Buenos Aires (\$5.000 millones) y del Plan Argentina Hace (\$3.332 millones), mientras que, en el segundo, las efectuadas en el marco de la Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento.

⁷ Los hospitales modulares se realizaron por un convenio de asistencia técnica y administrativa con la Organización Mundial de la Salud (OMS), por esta razón se registraron como transferencias al exterior.

Cuadro 11. Transferencias de capital a sectores públicos provinciales y municipales por ubicación geográfica

Primer semestre de 2021, en millones de \$, % de ejecución y % de var. real a/a

Ubicación geográfica	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Buenos Aires	26.163	23.168	88,6	1289,6
Córdoba	10.387	8.480	81,6	460,0
La Rioja	15.715	7.761	49,4	86,4
Chaco	9.415	5.948	63,2	494,4
Entre Ríos	3.381	4.152	122,8	227,7
Formosa	1.712	3.321	194,0	478,4
Salta	5.516	3.228	58,5	134,7
Santa Fe	5.257	2.973	56,6	168,2
Mendoza	4.863	2.612	53,7	172,0
San Luis	2.622	2.329	88,9	4205,7
Neuquén	3.716	2.123	57,1	208,6
San Juan	1.244	1.998	160,6	1750,8
Santiago del Estero	3.209	1.974	61,5	322,0
Corrientes	5.606	1.956	34,9	249,7
Misiones	3.904	1.941	49,7	95,7
Tucumán	5.584	1.851	33,2	37,3
Jujuy	3.129	1.479	47,3	225,4
Río Negro	2.845	1.417	49,8	271,9
Chubut	2.646	1.399	52,9	1926,5
Catamarca	2.290	1.111	48,5	260,9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.214	1.061	20,3	259,4
Pampa	1.018	714	70,1	-10,6
Tierra del Fuego	1.704	639	37,5	164,6
Santa Cruz	1.754	594	33,8	1865,5
Sin región especificada (*)	53.157	-	-	-
Total	182.052	84.229	46,3	312,4

(*) Incluye TC con ubicación geográfica Interprovincial, Nacional, Binacional y No clasificada.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Aspectos Metodológicos

- A los fines del presente informe se entiende por Inversión Pública a la sumatoria de la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC), principales componentes del gasto de capital. La IRD está compuesta por los gastos destinados a la adquisición o a la producción por cuenta propia de bienes de capital. En el primer caso, se trata de bienes de capital terminados y cuya compra es realizada a terceros y adquirida luego por dicha unidad ejecutora, y se denomina adquisición de bienes de capital. En el segundo caso, donde la construcción del bien de capital es efectuada directamente por la unidad ejecutora del sector público o por propia cuenta mediante un contratista, se denomina proyecto de inversión. Por otro lado, las TC son gastos sin contraprestación, con el objeto de que los diferentes agentes económicos públicos, privados o externos beneficiarios, se capitalicen mediante inversiones reales o financieras.
- El Informe de Ejecución Presupuestaria de la Inversión Pública corresponde a la Administración Pública Nacional, agregado jurisdiccional cuyo presupuesto es aprobado por ley del Congreso de la Nación.
- La Administración Pública Nacional incluye Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social.
- Los datos utilizados en la elaboración del informe provienen del Sistema Integrado de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda, siendo la fecha de corte el día 6 de julio de 2021.
- Para el cálculo de las variaciones reales se utiliza como deflactor la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Nivel General Nacional (INDEC).
- Para la población por provincia, se utilizaron las proyecciones nacionales elaboradas por el INDEC.
- El momento de registro es el devengado, que considera al gasto en el momento en el que la transacción produce una obligación de pago, hay un cambio patrimonial y el crédito presupuestario es afectado en forma definitiva.

Anexos

Cuadro 12. Inversión Pública por ubicación geográfica

Primer semestre de 2021, en millones de \$, % de ejecución y % de var. real a/a

Ubicación geográfica	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
CABA	150.337	75.347	50,1	103,2
Buenos Aires	136.827	51.980	38,0	222,1
Córdoba	26.020	13.997	53,8	182,4
La Rioja	19.911	10.236	51,4	116,7
Santa Fe	16.318	8.381	51,4	108,1
Entre Ríos	13.705	8.196	59,8	351,0
Chaco	14.576	7.686	52,7	243,2
Santa Cruz	19.928	5.950	29,9	-20,9
Mendoza	12.816	4.633	36,1	56,2
Formosa	5.389	4.608	85,5	222,9
Salta	15.841	4.435	28,0	3,3
Río Negro	9.258	4.364	47,1	82,6
Neuquén	8.942	4.205	47,0	89,7
Misiones	7.670	3.241	42,3	30,1
Corrientes	11.308	3.083	27,3	104,8
San Luis	4.440	3.051	68,7	853,1
Chubut	6.128	3.013	49,2	235,7
San Juan	6.678	2.748	41,1	10,3
Santiago del Estero	5.818	2.665	45,8	204,6
Tucumán	13.682	2.648	19,4	17,9
Jujuy	9.712	2.008	20,7	44,2
Catamarca	4.946	1.783	36,0	313,9
La Pampa	4.989	1.622	32,5	64,2
Tierra del Fuego	6.297	1.261	20,0	85,3
Sin región especificada (*)	250.909	65.843	26,2	76,8
Total	782.445	296.982	38,0	107,2

(*) Incluye gastos de IP con ubicación geográfica Interprovincial, Nacional, Binacional y No clasificada.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 13. Proyectos de Inversión por ubicación geográfica

Primer semestre de 2021, en millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Ubicación geográfica	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Buenos Aires	66.123	19.984	30,2	130,2
Córdoba	10.546	5.136	48,7	72,2
Santa Fe	7.730	4.948	64	72,9
CABA	9.351	4.931	52,7	13
Entre Ríos	6.628	3.900	58,8	631,2
Río Negro	5.012	2.733	54,5	53,6
La Rioja	3.392	2.446	72,1	339,7
Mendoza	6.474	1.832	28,3	-8
Chaco	3.566	1.621	45,5	41,1
Misiones	2.227	1.236	55,5	-9,4
Formosa	2.517	1.136	45,1	122,6
Salta	9.408	1.086	11,5	-62,6
Corrientes	4.408	974	22,1	5,6
La Pampa	2.647	867	32,7	369,8
Tucumán	7.189	730	10,2	-14,8
San Juan	2.281	714	31,3	-70
Catamarca	2.067	604	29,2	490,4
Tierra del Fuego	3.225	542	16,8	24,1
Santiago del Estero	1.816	519	28,6	29,3
Jujuy	4.887	479	9,8	-48,5
San Luis	706	419	59,4	58,3
Santa Cruz	535	232	43,3	38,8
Sin región especificada (*)	24.865	4.140	16,7	16,8
Total	193.724	64.620	33,4	53,1

(*) Incluye proyectos de inversión con ubicación geográfica Interprovincial, Nacional, Binacional y No clasificada.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 14. Principales obras en proyectos de inversión por ubicación geográfica

Primer semestre de 2021, en millones de \$ y % de ejecución

Ubicación geográfica	Vigente	Devengado	% de ejecución
Buenos Aires	66.123	19.984	30,2
Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)	4.467	4.371	97,9
Autopista Presidente Juan Domingo Perón	4.500	3.901	86,7
Infraestructura Transporte Masivo - VAP III	3.400	1.770	52,1
Resto	53.756	9.942	18,5
Córdoba	10.546	5.136	48,7
Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arroyito	1.092	1.463	133,9
Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	810	737	91,1
Autopista Ruta Nacional N° 8 Río Cuarto - Holmberg	633	633	100,0
Resto	8.011	2.304	28,8
Santa Fe	7.730	4.948	64,0
Autopista Ruta Nacional N° 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2° Calzada)	3.291	3.289	99,9
Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	287	261	91,0
Red M07 D de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	309	251	81,5
Resto	3.843	1.147	29,8
Ciudad de Buenos Aires	9.351	4.931	52,7
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	-	2.841	-
Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur	2.831	412	14,5
Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	389	334	85,9
Resto	6.131	1.344	21,9
Entre Ríos	6.628	3.900	58,8
Ruta Nacional N° 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)	1.654	1.497	90,5
Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales N° 18, 19, 34) - Entre Ríos	769	617	80,3
Corredor Ruta Nacional N° 18 Paraná - Concordia	546	450	82,5
Resto	3.659	1.335	36,5
Río Negro	5.012	2.733	54,5
Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Cipolletti	1.321	1.195	90,5

Pavimentación Ruta Nacional N° 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40	823	726	88,3
Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	78	200	254,9
Resto	2.790	612	21,9
La Rioja	3.392	2.446	72,1
Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anquinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60	1.064	1.064	100,0
Ruta Nacional N° 73 Anquinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II	754	654	86,7
Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces	503	403	80,1
Resto	1.071	325	30,4
Neuquén	3.556	1.962	55,2
Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura	669	568	85,0
Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	775	545	70,3
Autopista Ruta Nacional N° 22 Neuquén - Plaza Huincul	481	381	79,3
Resto	1.631	468	28,7
Mendoza	6.474	1.832	28,3
Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional N° 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	1.574	820	52,1
Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)	1.368	479	35,0
Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID N° 3451 OC-AR)	415	337	81,3
Resto	3.118	195	6,3
Chaco	3.566	1.621	45,5
Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.N° 11 Travesía Urbana Resistencia	1.530	1.322	86,4
Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)	0	81	-
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la DNV	105	39	37,2
Resto	1.931	179	9,2
Chubut	2.569	1.449	56,4
Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew	457	439	95,9
Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	686	402	58,7
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la DNV	181	240	132,3
Resto	1.245	369	29,6
Misiones	2.227	1.236	55,5
Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - San Ignacio	649	801	123,4

Pavimentación Ruta Nacional N° 14 San Vicente - Irigoyen	461	281	61,0
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la DNV	102	57	56,2
Resto	1.014	96	9,5
Formosa	2.517	1.136	45,1
Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa	431	452	104,7
Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	387	213	55,1
Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.N° 11 Tatane - Formosa	363	183	50,3
Resto	1.337	289	21,6
Salta	9.408	1.086	11,5
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	7.570	673	8,9
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la DNV	152	88	58,0
Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua - Etapa II- (BIRF N° 8493)	63	61	97,0
Resto	1.624	264	16,3
Corrientes	4.408	974	22,1
Travesía Urbana Corrientes	7.570	673	8,9
Malla 535 - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Empalme R.P.N° 25 - Intersección R.N.N° 123 y Ruta R.N.N° 0123	152	88	58,0
Malla 532 - Ruta Nacional N° 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N° 123 - Provincia de Corrientes	63	61	97,0
Resto	- 3.376	152	- 4,5
La Pampa	2.647	867	32,7
Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	516	486	94,2
Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON)	211	176	83,2
Malla 137 - Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa	83	83	100,0
Resto	1.836	121	6,6
Tucumán	7.189	730	10,2
Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí -Tucumán (PAYS II -BID 3451)	469	292	62,3
Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	291	211	72,5
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	4.946	89	1,8
Resto	1.483	138	9,3

San Juan	2.281	714	31,3
Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan	414	276	66,5
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la DNV	208	106	51,0
Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)	81	81	100,0
Resto	1.578	252	15,9
Catamarca	2.067	604	29,2
Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca	602	516	85,6
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la DNV	103	78	76,2
Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	381	3	0,8
Resto	981	7	0,7
Tierra del Fuego	3.225	542	16,8
Corredor Ruta Nacional N° 3 Tierra del Fuego: Pavimentación Paso San Sebastián	464	427	92,1
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la DNV	2.040	79	3,9
Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego	23	23	100,0
Resto	699	13	1,9
Santiago del Estero	1.816	519	28,6
Reconstrucción Ruta Nacional N° 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC/AR)	343	267	77,7
Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)	54	113	211,0
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la DNV	124	67	54,0
Resto	1.295	72	5,6
Jujuy	4.887	479	9,8
Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales N° 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	1.239	366	29,6
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la DNV	92	50	54,2
Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	56	14	25,0
Resto	3.501	49	1,4
San Luis	706	419	59,4
Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)	18	304	1.723,0

Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	118	68	57,5
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la DNV	59	46	76,7
Resto	510	2	0,3
Santa Cruz	535	232	43,3
Ejecución de tareas de mantenimiento - TFO Convenio 14: RN Varias (Santa Cruz) // RN 0003 / RN 0040 / RN 0281 / RN 0288 / RN 02	223	201	90,2
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la DNV	91	31	33,5
Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)	9	-	-
Resto	212	0	0,0
Sin región especificada (*)	24.865	4.140	16,7
Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)	3.992	935	23,4
Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	2.458	839	34,1
Misiones Satelitales (CAF N° 8700)	1.215	432	35,5
Resto	17.200	1.935	11,2
Total	193.724	64.620	33,4

(*) Incluye gastos de IP con ubicación geográfica Interprovincial, Nacional, Binacional y No clasificada.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Publicaciones de la OPC

La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación fue creada por la Ley 27.343 para brindar soporte al Poder Legislativo y profundizar la comprensión de temas que involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de decisiones. Es una oficina técnica de análisis fiscal que produce informes abiertos a la ciudadanía. Este informe no contiene recomendaciones vinculantes.

www.opc.gob.ar



Hipólito Yrigoyen 1628. Piso 10 (C1089aaf) CABA, Argentina.
T. 54 11 4381 0682 / contacto@opc.gob.ar

www.opc.gob.ar